

รายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2568



เทศบาลตำบล
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โทร. ๐44 192 000

www.thaworn.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

saraban_05312303@dla.go.th



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 – มีนาคม พ.ศ. 2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) รอบ 6 เดือน

เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1.ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางบุญมี อิ่มสิน - ถนนคอนกรีต	-	-	√	106,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-ก.ค.-68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 3 จากบ้านอนุชิต สุระพันธ์ - บ้านนายคำเลิน ชนะพันธ์	-	-	√	146,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-ก.ค.-68
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองเลื่อน สวายสอ - ถนนดำ (เส้นหลังวัด)	-	-	√	1,193,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-ก.ค.-68
4	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านถาวร หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสร้อย มาดี - บ้านนางสัว กกล้าแข็ง	-	-	√	893,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-ก.ค.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
5	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
6	โครงการกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาลตำบลถาวร	√	-	-	20,000.00	19,825.00	-	-	29-ส.ค.-68
7	โครงการจัดระเบียบตลาดชุมชน	-	-	√	10,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
8	โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน	√	-	-	10,000.00	2,190.00	-	-	30-ก.ค.-68
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์)	√	-	-	20,000.00	3,745.00	-	-	29-เม.ย.-68
10	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	√	10,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-มี.ค.-68
11	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน อัคคีภัย	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-มี.ค.-68
12	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับอาสาราจร	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
13	โครงการบริหารจัดการขยะ	-	-	✓	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	29-เม.ย.-68
14	โครงการหน้าบ้านนำมอง	-	-	✓	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
รวมจำนวน 14 โครงการ		3	-	11	2,498,000.00	25,760.00	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	√	-	-	70,000.00	53,925.00	-	-	30-พ.ค.-68
3	โครงการสุขภาพโภชนาการ	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
4	โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-พ.ค.-68
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√	-	-	100,000.00	10,282.70	-	-	30-ก.ย.-68
7	โครงการตรวจคัดกรองและดูแลผู้มีปัญหาทางสายตา (ต้อเนื้อ/ต้อกระจก)	-	-	√	40,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชน	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ม.ค.-68
9	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนดในเขตเทศบาลตำบลถาวร	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
10	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สุธาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรา ลงกรณวราชภัคดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านถาวร	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
11	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า นองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชานารี หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
12	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ราชสุตา กรมสมเด็จพระเทพฯ สุธาเจ้าฟ้ามหาจักรี สิริสิรินธรมหาวชิรา ลงกรณวราชภัคดี สิริกิจการิณีพิริย พัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านตลาดแค	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
13	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วราชภัคดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
14	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒนรัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
15	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒนรัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านน้อย	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
16	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
17	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านนุดาพวง	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			
18	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองต้อ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
19	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านถาวร	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
20	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนกลาง	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
21	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
22	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเพิ่มพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
23	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว/ค่ายครอบครัว	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	29-ส.ค.-68
24	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	29-ส.ค.-68
25	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	29-ส.ค.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			
26	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
27	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ม.ค.-68
28	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ม.ค.-68
29	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	160,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
30	โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน	√	-	-	10,000.00	9,025.00	-	-	30-ม.ค.-68
31	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	√	10,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
32	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	-	-	√	50,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-มี.ค.-68
รวม จำนวน 32 โครงการ		5	-	27	1,000,000.00	110,150.00	-	-	-

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	-	√	-	1,160,340.00	226,395.00	-	-	30-ก.ย.-68
2	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	√	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	10-ม.ค.-68
3	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	-	√	-	1,812,800.00	936,826.00	-	-	30-ก.ย.-68
4	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	√	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	31-มี.ค.-68
5	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านกายยาเสพติด	√	-	-	250,000.00	249,870.00	-	-	17-ต.ค.-67
6	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
7	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
8	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	√	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	29-พ.ย.-67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
9	โครงการส่งเสริมเทศกาลประเพณี วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-เม.ย.-68
10	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	√	500,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-พ.ค.-68
11	โครงการประเพณีทำบุญขึ้นเขาหุลูป	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-เม.ย.-68
12	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-เม.ย.-68
13	โครงการประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง "รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่" อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	31-ม.ค.-68
14	โครงการงานประเพณีดอกฝ้ายคำบานที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	31-มี.ค.-68
รวม จำนวน 14 โครงการ		6	2	6	3,988,140.00	1,568,091.00	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯและสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
2	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
3	โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	√	-	-	50,000.00	3,000.00	-	-	31-มี.ค.-68
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (รับชำระภาษีนอกสถานที่)	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
5	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	-	-	√	8,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	28-ก.ค.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
6	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	-	-	√	8,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	12-ธ.ค.-68
7	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี	-	-	√	8,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	3-มิ.ย.-68
8	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการวันคล้ายพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อ	√	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	5-ธ.ค.-67
9	อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)	√	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	23-ต.ค.-67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
10	อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	√	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	13-ต.ค.-67
รวม จำนวน 10 โครงการ		4	-	6	175,000.00	24,000.00	-	-	-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2.00 แรงม้า	-	-	√	28,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-มี.ค.-68
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์แบบปั๊มทอยโข่ง ขนาด 3.00 แรงม้า	-	-	√	19,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-มี.ค.-68
3	รถตัดคอนกรีต	-	-	√	38,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-มี.ค.-68
4	เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	√	-	-	35,000.00	34,600.00	-	-	29-พ.ย.-67
5	เครื่องปั๊มลม	√	-	-	25,000.00	24,500.00	-	-	29-พ.ย.-67
รวม จำนวน 5 โครงการ		2	-	3	145,000.00	59,100.00	-	-	-





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
(เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 – กันยายน พ.ศ. 2568)
เทศบาลตำบล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	√	-	-	70,000.00	53,925.00	-	-	30-พ.ค.-68
3	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	√	-	-	30,000.00	22,300.00	-	-	30-ก.ย.-68
4	โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-พ.ค.-68
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√	-	-	100,000.00	64,100.00	-	-	30-ก.ย.-68
7	โครงการตรวจคัดกรองและดูแลผู้มีปัญหาทางสายตา (ต้อเนื้อ/ต้อกระจก)	-	-	√	40,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
8	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กและเยาวชน	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ม.ค.-68
9	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนดในเขตเทศบาลตำบลถาวร	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
10	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราชสุตาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวราชภัทตีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านถาวร	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
11	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 5 บ้านหนองปรือ	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
12	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุตา กรมสมเด็จพระเทพราชสุตาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวราชภัทตีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านตลาดแย้	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
13	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุตา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวราชภัทตีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ ที่กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
14	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒนรัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 11 บ้านน้อยพัฒนา	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
15	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒนรัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านน้อย	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
16	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิน	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
17	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิริยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านบุตาพวง	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
18	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองต้อ	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
19	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านถาวร	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
20	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนกลาง	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ก.ย.-68
21	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
22	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเพิ่มพลังภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
23	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว/ ค่ายครอบครัว	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	29-ส.ค.-68
24	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	29-ส.ค.-68
25	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสิทธิผู้สูงอายุ และผู้พิการ	√	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	29-ส.ค.-68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(เมษายน - กันยายน 2568) รอบ 6 เดือน

เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1.ยุทธศาสตร์ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางบุญมี อิ่มสิน - ถนนคอนกรีต	√	-	-	106,000.00	105,500.00	-	-	24-เม.ย.-68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดแย้ หมู่ที่ 3 จากบ้านอนุชิต สุระพันธ์ - บ้านนายคำเลน ชนะพันธ์	√	-	-	146,000.00	145,000.00	-	-	24-เม.ย.-68
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองเลื่อน สวายสอ - ถนนดำ (เส้นหลังวัด)	√	-	-	1,193,000.00	960,000.00	-	-	23-มิ.ย.-68
4	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านถาวร หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสร้อย มาดี - บ้านนางสัว กล้าแข็ง	√	-	-	893,000.00	784,500.00	-	-	28-เม.ย.-68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญจากบ้านนายสอ่อน สวมสุวรรณ - โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา	√	-	-	357,000.00	347,000.00	√	-	14-ม.ค.-69

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านถาวร จากบ้านนางปิยะนุช จำปาหอม - ถนน ลาดยาง	√	-	-	310,000.00	299,084.11	√	-	22-ม.ค.-69
7	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ จากบ้านนายเทียน ประสงค์กุล - หน้าวัดโคกสำราญ	√	-	-	139,000.00	135,500.00	√	-	17-ก.พ.-69
8	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถาวร ช่วงที่ 1 จากนางบังอร สำเร็จกิจ - นางนน้อย กองศักดิ์	√	-	-	762,000.00	524,000.00	√	-	5-พ.ค.-69
9	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านน้อย ช่วงที่ 1 จากบ้านนายอ่ำ - อาจเอื้อม - บ้าน นางบุญเลี้ยง แสนสวาสดี ช่วงที่ 2 จากบ้านนาย สุนทร เหลืองสูงเนิน - บ้านนายสมจิตร์ ฉ่ำโสฬส	√	-	-	163,000.00	162,500.00	√	-	11-มี.ค.-69
10	โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านถาวร ช่วงที่ 1 จากหนองสลักไถ - นางนงไพบุลย์ ลาดจำปา	√	-	-	428,000.00	426,000.00	√	-	11-มี.ค.-69
11	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ คสล.สองชั้น	√	-	-	300,000.00	300,000.00	√	-	23-ธ.ค.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
12	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	√	-	-	20,000.00	3,493.00	-	-	24-ก.ค.-68
13	โครงการกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาลตำบลถาวร	√	-	-	20,000.00	19,825.00	-	-	21-ก.พ.-68
14	โครงการจัดระเบียบตลาดชุมชน	√	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	29-ส.ค.-68
15	โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน	√	-	-	10,000.00	6,510.00	-	-	30-ก.ย.-68
16	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์)	√	-	-	20,000.00	3,745.00	-	-	29-เม.ย.-68
17	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	√	10,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-มี.ค.-68
18	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน อัคคีภัย	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-มี.ค.-68
19	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับอาสาราจร	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
20	โครงการบริหารจัดการขยะ	√	-	-	20,000.00	563	-	-	29-เม.ย.-68
21	โครงการหน้าบ้านนำมอง	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
รวมจำนวน 21 โครงการ		17	-	4	4,967,000.00	4,233,220.00	7	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
26	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
27	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ม.ค.-68
28	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ม.ค.-68
29	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	160,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
30	โครงการฝึกอบรมต่อซังข้าวและสาธิตการปลูกพืชบำรุงดิน	√	-	-	10,000.00	9,025.00	-	-	13-ธ.ค.-67
31	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	-	-	√	10,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
32	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	√	-	-	50,000.00	20,340.00	-	-	12-ก.ย.-68
รวม จำนวน 32 โครงการ		19	-	13	1,000,000.00	459,690.00	-	-	-

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กันเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	√	-	-	1,160,340.00	1,037,389.00	-	-	30-ก.ย.-68
2	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	√	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	10-ม.ค.-68
3	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน	√	-	-	1,812,800.00	1,849,108.00	-	-	30-ก.ย.-68
4	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	√	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	31-มี.ค.-68
5	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านกอล์ฟเสพติด	√	-	-	250,000.00	249,870.00	-	-	17-ต.ค.-67
6	โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ค.-68
7	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
8	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	√	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	29-พ.ย.-67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
9	โครงการส่งเสริมเทศกาลประเพณี วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	√	-	-	30,000.00	9,346.00	-	-	12-ม.ค.-00
10	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	√	-	-	500,000.00	339,960.00	-	-	30-พ.ค.-68
11	โครงการประเพณีทำบุญขึ้นเขาหุลูป	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-เม.ย.-68
12	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-เม.ย.-68
13	โครงการประเพณีเดินขึ้นเขาพนมรุ้ง "รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่" อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	31-ม.ค.-68
14	โครงการงานประเพณีดอกไม้คำบานที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	31-มี.ค.-68
รวม จำนวน 14 โครงการ		11	-	3	3,988,140.00	3,660,673.00	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มีการยกเลิก	ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			
1	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	√	20,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
2	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐ	√	-	-	30,000.00	15,520.00	-	-	21-มี.ค.-68
3	โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	√	-	-	50,000.00	3,000.00	-	-	31-มี.ค.-68
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (รับชำระภาษีนอกสถานที่)	-	-	√	30,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	30-ก.ย.-68
5	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	√	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	28-ก.ค.-68

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
6	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปี หลวง	√	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	12-ส.ค.-68
7	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี	√	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	3-มิ.ย.-68
8	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โครงการวันคล้ายพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อ	√	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	5-ธ.ค.-67
9	อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)	√	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	23-ต.ค.-67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
10	อุดหนุนโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	√	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	13-ต.ค.-67
รวม จำนวน 10 โครงการ		8	-	2	175,000.00	63,520.00	-	-	-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2.00 แรงม้า	-	-	√	28,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-มี.ค.-68
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ามอเตอร์แบบปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3.00 แรงม้า	-	-	√	19,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-มี.ค.-68
3	รถตัดคอนกรีต	-	-	√	38,000.00	ไม่มีการเบิกจ่าย	-	-	31-มี.ค.-68
4	เครื่องเลื่อยโซยนต์	√	-	-	35,000.00	34,600.00	-	-	29-พ.ย.-67
5	เครื่องปั๊มลม	√	-	-	25,000.00	24,500.00	-	-	29-พ.ย.-67
6	โต๊ะพับอเนกประสงค์	√	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-	6-ม.ค.-69
7	เครื่องคอมพิวเตอร์	√	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	30-ม.ค.-69
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	√	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-	30-ม.ค.-69

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่กั้นเงิน	โครงการที่มี การยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
9	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	√	-	-	49,800.00	49,800.00	-	-	11-ธ.ค.-68
รวม จำนวน 9 โครงการ		6	-	3	255,800.00	169,900.00			

